

MULTITHERM

Fußboden-Heizung GesmbH & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6

Ausheizprotokoll für FLIESSESTRICH

Das Funktionsheizen ist zur Überprüfung der Funktionen der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei Fließestrichen darf damit **frühestens 6 Tage** nach Beendigung der Estricharbeiten begonnen werden.

Bauvorhaben:

Bauherr / Bauträger:

Bauteil / Stockwerk:

Funktionsheizen begonnen am: nach Angabe / Auftrag d. Bauherrn / Architekten

Nachtabsenkung außer Betrieb !

1. Tag: aufgeheizt auf + 15° C Vorlauftemperatur
2. Tag: "" +20° C ""
3. Tag: "" +25° C ""
4. Tag: "" +30° C ""
5. Tag: "" +35° C bzw. vorgesehene maximale Vorlauftemperatur (max. 45°C)
6. Tag: heizen mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur
7. Tag: heizen mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur
8. Tag: absenken auf +35° C Vorlauftemperatur
9. Tag: "" +25° C ""
10. Tag: "" +15° C ""

- Das Funktionsheizen wurde unterbrochen o Ja o Nein
wenn ja: von..... bis.....
- Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen.
- Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ° C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
 - o Die Anlage war dabei außer Betrieb
 - o Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ° C beheizt.

Durch das Funktionsheizen ist nicht sicher gestellt, dass der Estrich den für die Belegreife erforderlichen Feuchtegehalt erreicht hat.

Eine Feuchtigkeitsmessung mit dem CM-Gerät oder gleichwertigen Geräten ist vor der Oberbodenverlegung unerlässlich.

Architekt / Bauleitung

Bauherr / Auftraggeber

.....

.....

Stempel / Unterschrift

Stempel / Unterschrift

Ort/Datum:

Ort/Datum: